

附件2

拟列入2023年度省列重大项目基本情况汇总表（续建项目）

单位：万元

序号	项目名称 (代码)	建设规模及内容	建设 起止 年限	总投资	当前项目工作进度	截止2022年 底预计累计 完成投资	2023年		项目建设 单位	负责人	推荐报送的市 州或兰州新区 或单位	备注（是 否是2022 年省列重 大项目）
							计划投资	形象进度目标				
二、续建项目（139个）				86434368			13531257					
（一）农业水利项目（9个）				2906612			332190					
1	凉州区调蓄工程 （2020-620600-76-01-036129）	新建调蓄水池11处，总容积1265万立方米；输水工程6项，线路总长63.3公里	2022-2023	124990	累计开挖707万立方米，完成填筑169万立方米，砼浇筑4671立方米	55000	69990	建成投运	凉州区水务局	刘 成	武威市	是
2	白银市平川区国家储备林建设工程项目 （2107-620403-04-05-208165）	在王家山镇、水泉镇、宝积镇、共和镇、黄峒镇区域内的宜林荒山范围内，用4年时间，科学营造45万亩商品林。其中：培育中长期大径级用材林面积25万亩；建设木本油料林10万亩，工业原料林5万亩，特色经济林5万亩，并配套灌溉系统及管护设施	2021-2027	700000	已完成造林6万亩，正在进行养护管理，宝积镇冯家园片区20万方调蓄水池建设完成，目前个片区正在修建蓄水池、管网铺设等基础配套设施	56000	60000	完成储备林造林15万亩	白银市平川区林业和草原局	宋 清	白银市	是
3	甘肃中部生态移民扶贫开发供水工程	工程为Ⅱ等、大（2）型，工程布设提水泵站 27座；骨干渠道总长323.793公里，其中总干渠1条长28.683公里，干渠3条长108.425公里，分干渠4条长43.318公里，支干渠1条长5.4公里，支渠（分支渠）29条长126.571公里；非农业输水管线3条5.983公里；非农业调蓄水池3座，总容积234万立方米；田间工程配套30万亩	2020-2024	417598	截至目前，17座泵站主体工程全部完成，安装水泵80台、电动机80台、进出水闸阀240台；25座隧洞已全部贯通，一次开挖支护32.9公里，二次衬砌29.2公里；完成压力管道安装106.75公里，各类渠道现浇、衬砌37.5公里；完成总干渠、干渠渡槽浇筑2.5公里；完成110千伏、35千伏变电站土建主体施工5座，安装变压器20台铺设管道140米	330000	45000	骨干工程：完成剩余调蓄水池工程及支渠工程； 田间工程建设	甘肃中部供水工程建设管理有限公司	杨 成	白银市	是
4	天水市曲溪城乡供水工程（水源及输水洞线部分）（2017-620500-46-01-015905）	建设总库容7780万m³水库枢纽；长21.6km引水隧洞，2.1km引水管道；20万m³调蓄水池。	2020-2025	210398	导流隧洞全部完成；引水隧洞出口265.77m人工钻爆段全部完成；“黄河号”TBM2机累计掘进2993.402m，管片安装2494环；“长江号”TBM1机累计掘进140.038m，管片安装116环；引水隧洞进口钻爆段30m开挖支护完成；冷水河过水箱涵全部完成；下游上坝道路边坡开挖与支护完成约91%，上游上坝路边坡开挖与支护完成约76%；枢纽1383平台、TBM1平台填筑完成；右坝肩部分开挖至EL1360m；左坝肩开挖至EL1360m；坝基开挖基本完成；一字型调蓄水池完成4座；田字型调蓄水池4座正在施工。	104965	31000	大坝碾压砼施工至EL.1410.5m；引水隧洞进口TBM1掘进完成9.98KM；引水隧洞出口TBM2完成掘进约6.6KM；引水隧洞1#、2#竖井开挖支护衬砌及TBM洞室完成施工；调蓄水池1#、2#水池施工完成；完成上坝道路施工。	天水中电建曲溪城乡供水有限公司	齐志华	天水市	是

5	甘肃圣越1.2亿羽白羽肉鸡全产业链项目2019-621027-03-004793	在3000万产能的基础上，再增加9000万羽，累计产能达到1.2亿羽。主要建设肉鸡场、种鸡场、孵化场、屠宰场、无害化处理中心、饲料厂、有机肥处理中心、熟食加工厂等	2018-2024	600000	肉鸡场投产31座、在建10个，种鸡场投产12座、在建3个，肉鸡加工二厂内部装饰及设备安装、附属工程完成97%；饲料二厂正在主体工程及设备安装	500000	30000	新建种鸡场3个，肉鸡场7个，改造有机肥厂，建成分子膜发酵基地6处，完成熟食加工厂前期手续办理，争取开工建设	甘肃圣越农牧发展有限公司	肖化余	庆阳市	是
6	会宁特色农产品物流小镇项目（2101-620422-04-01-205388）	用地面积133334m²，建筑面积270707.68m²，其中：地上237935.68m²、地下32772m²。主要建设：1栋18层综合服务楼31139.88m²，4栋18层农副产品展销中心及综合楼52100m²，周边配套4层商业及展销中心85240m²，中间布设7层农副产品交易大棚24705m²，配套农贸零售市场13538.83m²、果蔬肉类冷冻保鲜库12371.97m²等配套基础设施建设	2022-2024	101200	1-6号交易大棚全部完工，S1-S9沿街商业主体结构已完成，室内装修完成80%，1-3号综合楼主体结构已完成，正在砌体施工，地下车库主体结构全部完成等	60000	33200	完成4号综合楼、综合服务楼及附属设施等	甘肃城投兴陇发展有限公司	张河山	白银市	是
7	张掖经济技术开发区国家玉米种子产业园基础设施建设项目	新建生活供水管线长度4.5公里，建设5万立方米蓄水池一座，敷设绿化水管线7.5km；新建消防泵房一座，园区内敷设消防及自喷管线12km；新建污水管线4.2km，及燃气锅炉房一座，敷设采暖管线7.8km等	2022-2031	519590	综合办公中心、综合服务中心主体已封顶，砌体已完成80%；智能仓库主体已完工，正在进行货架安装；生产线已完成总体工程量的70%；基础设施工程已完成园区道路下面层铺设，正在进行管线敷设及管沟回填	70000	25000	完成2个智能仓库的建设和2条种子加工生产线的建设并投入使用；完成种子研究园区的建设并投入使用。完成园区附属基础设施工程	张掖市甘州区现代种业发展有限公司	高文军	张掖市	否
8	肃州区洪水河水库建设项目	建设一座总库容4910万立方米中型水库，主要建筑物包括挡水大坝、溢洪道、泄洪输水洞等	2019-2024	109507	泄洪洞、输水洞已全线贯通，岸塔式进水塔主体工程已修建完成；完成大坝左、右岸坝基坝肩清理；上游围堰砂砾石填筑、钢筋石笼加工、钢筋石笼护坡等工程；心墙基座及翼墙混凝土浇筑3318.81立方米	50378	20000	大坝部分填筑至1920高程，完成溢洪道部分建设内容	肃州区洪临灌区水利管理局	陈一凡	酒泉市	是
9	永靖县国家储备林建设项目（2110-622923-04-01-524244）	1.储备林建设。（1）新造林1,800公顷。（2）未成林地补植补造467公顷。（3）盐锅峡库区南北两山绿化670公顷。（4）面山生态绿化：面积873公顷。（5）盐锅峡镇黑方台滑坡区生态修复133公顷。（6）乡村振兴村庄绿化面积149.1公顷。（7）道路绿化美化163公里。2.经济林果业建设93公顷。3.陡削坡治理与破损面山生态修复41.43公顷。4.生态景观建设。（1）吧咪山森林公园生态景观建设	2022-2028	123329	已开工建设	3000	18000	新造林300公顷、未成林地补植补造67公顷、盐锅峡库区南北两山绿化100公顷、乡村振兴村庄绿化面积20公顷、道路绿化美化53公里、经济林果业建设20公顷、陡削坡治理与破损面山生态修复15公顷	永靖县自然资源局林草中心	常全智	临夏州	否
（二）生态环保项目（5个）				1250665			312065					
1	甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程	围绕甘南黄河上游水源涵养区开展山水林田湖草沙一体化治理。完成生态保护修复、水源涵养区生态修复、修复矿山、湿地修复、森林生态修复、草原生态修复、土地整治、水土流失治理、草地沙化治理等工程	2022-2023	500500	完成总工程量的65%	328435	172065	完成当年工程量的100%	甘南州自然资源局	蒋爱民	甘南州	是

2	永登县庄浪河（柳树镇-红城镇）段土地整治和生态修复综合治理项目（2202-620121-04-01-129517）	项目位于永登县柳树镇、大同镇、龙泉寺镇、红城镇4个乡镇，总规模为11.65万亩。通过土地整治新增农用地1.81万亩；面山生态修复41832亩；特色经济林种植9639亩；花卉苗木种植822亩；生态廊道建设3206亩及相应的基础配套设施	2022-2024	180700	已完成总工程量的38%	50000	60000	完成总工程量60%的，力争完成70%	永登县兴永农投	毛振洲	兰州市	否
3	中国北山地下实验室建设工程	建设地下工程及辅助系统、地下现场试验研究平台设施、场区地表实验设施及配套设施、场外工程	2020-2027	272000	地下主体工程掘砌：斜坡道步进硐累计掘进442米，步进硐底板路面（左幅）硬化260米，钻爆段完成二衬100m；人员竖井掘砌完成40米，完成提升系统第三方检测验收工作；隧道硬岩掘进机（TBM）9月底启动运输	54700	40000	完成水、电、路等附属设施，基本完成地下主体工程	北京核地质研究院	李子颖	酒泉市	是
4	长江大保护陇南市“三江一水”河道生态治理及综合开发项目（2020-621200-76-01-000097）	治理范围陇南市八县一区共治理河道长257Km，新建重力式生态防护墙13.8Km，新建生态护坡19.5Km，河道清淤长257Km、共385万m³，垃圾清运共35万t，新建生态驳岸10.94Km，建设人工湿地3.77Km²，新建湿地公园130亩，新建溢流堰44座，新建5万~40万m³/a标准化泥砂加工处理场46座，新建1万~5万t垃圾处理场10座	2021-2024	185323	一期工程水利部分已开工建设，一期工程一、二区块公共服务设施部分已完成总体工程量的60%，二期工程已完成总体工程量的60%，子项目栈道湾生态廊道项目已完成	30000	20000	共治理河道87.857km，清淤总量546.77万m³，河道湖库垃圾清理8000m³，新建生态步道2km，新建生态隔离带1.5km²，新建人工湿地0.31km²，新建新建堤防833.2m，新建丁坝4座，新建采砂产业园6座	陇南市龙嘉水务投资有限公司	王 平	陇南市	是
5	兰州市北拓片区未利用地生态综合治理和土地整理工程	咸水沟沟道综合整治长度2.883公里，其中：新建排洪渠总长2.883公里、踏步6座、防冲齿墙34处、跌水8座、支沟汇入口6处，清淤坡道2处、防汛抢险道路5.646公里、排洪箱涵1处。示范区进口咸水沟以东区域平整土地119.84亩、咸水沟以西平整土地83.32亩，区域环境综合整治和示范区南部平整土地153.2亩。新建城市次干路标准道路4534.658m，路面结构形式为沥青混凝土路面。新建涵洞10座，沿道路敷设给水、污水、雨水、再生水管网及燃气、供热管线，配套电力、通信、照明、绿化及交通工程等设施。“望河城·水郡”项目建设用地面积为13101.3m²，包括3栋二类高层住宅建筑、1栋多层商业建筑及车库。总建筑面积44884.98m²，其中，地上建筑面积为33964.98m²，地下建筑面积为10920m²。容积率为2.592，建筑密度19.97%，绿地率35%	2022-2025	112142	1.咸水沟以东区域场地平整、咸水沟以西区域环境综合整治、竖向与土方平衡分区Ⅱ、S1502#路以东场地平整等4个场地平整工程已完工。 2.咸水沟生态修复项目土方开挖累计完成72.57%，土方回填累计完成33.85%。 3.南部生态组团农林用地山体修复已完成土方开挖40万立方。 4.S1502#路、S1506 #路、B1504 #路、B1503#路等4条道路在建	30000	20000	1.咸水沟以东区域场地平整、咸水沟以西区域环境综合整治、南部生态组团农林用地山体修复工程完工。 2.S1502#路、B1504 #路完成。 S1506 #路、B1503#路完成85%	兰州经济技术开发区	易先臣	兰州新区	否
（三）交通物流项目（38个）				46003176			6192561					
1、铁路项目（7个）				13480631			1730000					

1	兰州至合作铁路 (2019-000052-48-01-000603)	线路全长187.8km, 其中: 利用兰新线兰州西至柳泉20.0km, 利用西宁至成都铁路唐尕昂至合作20.3km, 新建柳泉至唐尕昂正线长度147.42km, 双线、时速200km/h, 预留250km/h。全线新建车站5处	2021-2027	2334795	完成路基土石方102万方, 桥涵8公里, 隧道11.7公里	200000	400000	隧道完成27.76公里、桥梁完成12公里, 路基土石方154万方, 房屋工程完成2000平米	甘青公司	王在广	甘青公司	是
2	新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段 (2018-000052-53-01-000300)	线路自既有兰州西至中川机场铁路中川机场站引出, 经兰州市永登县, 武威市天祝藏族自治县、古浪县, 终至武威市新建武威东站, 新建正线194.3公里, 其中路基工程总长65.092km, 桥梁工程总长87.04km, 隧道共16座, 总长42.383km	2019-2024	2429000	路基工程完成99.12%; 桥梁工程完成97.86%; 隧道工程完成97.36%	1585000	380000	路基工程计划完成100%, 桥涵工程计划完成100%, 隧道工程计划完成100%	中铁兰州局集团	狄威	兰州局集团公司兰州工程建设指挥部	是
3	天水至陇南铁路 (含陈家沟煤矿专用线) (2019-620000-53-01-016877)	天陇铁路: 按国铁 I 级, 单线, 速度目标值为160公里/小时。陈家沟煤矿专用线: 单线, 时速80公里/小时	2020-2027	2553262	天陇铁路: 征迁费用累计完成22%, 桥梁累计完成1.7%, 隧道累计完成3.2%, 大型临时设施和过渡工程完成60%。陈家沟煤矿专用线: 拆迁及征迁费用完成69%, 路基土石方完成22%, 陈家沟牵出线大桥下部结构完成, 框架桥完成1座, 盖板涵完成40%, 隧道完成1700延长米, 大型临时设施和过渡工程完成79%	178725	320000	天陇铁路: 完成大部分拆迁及征地、大型临时设施和过渡工程; 开展全线路基、桥涵、隧道及明洞的施工。陈家沟煤矿专用线: 路基、桥梁、隧道继续施工, 开始轨道、电力、房屋、站场及给排水工程的施工	甘肃天陇铁路有限公司	马子俊	省铁投集团	是
4	新建西宁至成都铁路 (2017-000052-53-01-001397)	项目位于青海、甘肃、四川三省交界地带, 线路北起青海省西宁市, 经同仁县后自东南方向进入甘肃省甘南藏族自治州, 依次经夏河县、合作市、碌曲县; 向南进入四川省境内。新建线路正线长度502.451公里, 其中甘肃省境内新建长度183.48公里。铁路等级为国铁I级双线铁路, 速度目标值为200公里/h, 部分路段预留提速至250公里/h 平面条件。全线设站19座, 其中甘肃省内设8座	2020-2029	3188900	先开工程甘青隧道甘肃段施工及全线临建工程	77000	310000	完成桥梁桩基5.2万米, 承台2.4万圪工方; 隧道正洞1.7万成洞米, 辅助坑道0.93万成洞米; 路基土石方5万方以及大型临时设施建设	甘青公司	王在广	甘青公司	是
5	兰州中川国际机场综合交通枢纽环线铁路 (2018-620124-53-01-010834)	城际铁路, 双线, 设计速度为120公里/小时, 新建线路全长14.152公里 (含机场线10.889公里、联络线3.263公里)	2021-2024	371900	全线路基工程完成设计量的100%, 隧道工程完成设计量的57.00%, 控制性工程T3航站楼地下站房工程完成设计量的80%	200660	120000	全线剩余隧道工程、轨道工程、四电工程、站房工程基本完成。	甘肃铁投地方铁路有限公司	徐生云	省铁投集团	是
6	中卫至兰州铁路 (甘肃段) 及枢纽段 (2016-000052-53-01-000299)	高速铁路, 双线, 设计时速250公里/小时	2017-2024	2482774	预计2022年底正线段正式开通运营, 枢纽段路基工程开累完成90%, 隧道工程开累完成90%, 桥梁工程开累完成75%	2059447	100000	枢纽段: 路基、桥梁、隧道、站线铺轨全部完成, 正线轨道及四电工程大部分完成; 房屋工程除动车所公寓楼、大部件存放间、兰州西公寓楼外其他全部完成	中兰铁路客运专线有限公司	李向阳	省铁投集团	是

7	柳沟至马鬃山口岸铁路（一期）柳沟至红沙梁煤矿段工程	线路全长133.5公里	2021-2023	120000	全线路基清表完成1875072m³，路基土石方填筑完成约261.28万方，路堑开挖完成76284.6方；涵洞基坑开挖完成39座，混凝土垫层浇筑完成20座，底板浇筑完成8座，墙身及顶板浇筑完成2座；桥梁桩基完成13根，预制T梁完成4片	20000	100000	计划2023年进行轨道铺设及桥梁架设，10月前完成路基附属工程、柳沟西站站场房屋、通信、信号、电力及电力牵引工程	酒泉市交通能源发展有限公司	谢建明	酒泉市	是
2、高等级公路项目 (26个)				27356065			3592061					
1	G30连霍高速公路清水驿至忠和段扩容改造工程（2019-620000-48-01-006833）	项目主线起点位于榆中县清水驿乡杜家咀村，途经夏官营镇、金崖镇、皋兰县什川镇和忠和镇，终点位于皋兰县忠和镇平岷村，设枢纽互通立交与G30连霍高速柳忠段及G6京藏高速白兰段相接，路线全长67.226km，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时；什川连接线全长36.52km，二级公路标准建设	2021-2025	1564000	路基工程完成19.22%、桥涵工程完成18.15%、隧道工程完成16.02%	757228	350000	路基工程：完成场地清理、路基挖、填方，排水及防护工程完成60%；桥梁工程：下部结构完成，箱梁预制完成80%，箱梁架设完成70%，连续刚构、现浇箱梁完成70%；涵洞工程全部完成；隧道工程：洞身开挖完成70%，洞身衬砌完成68%	兰州连霍清忠段高速公路建设发展有限公司	孙才文	兰州市	是
2	S25静宁至天水高速公路庄浪至天水段	路线全长118.761公里（其中主线101.955公里，设4条互通立交连接线16.806公里）。主要建设工程为桥梁工程、隧道工程、路面工程、房建工程、交安绿化、机电等。	2019-2023	1706993	累计完成路基挖方981.9万立方米，占总量的95.2%；填方1195.6万立方米，占总量的94.7%；桩基完成4640根，占总量的96%；墩柱3488根，占总量的95.2%；箱梁预制7063片，占总量的92.6%；涵洞完成150道，占总量的91%；隧道22座，单洞掘进72.6公里，占设计总长度的94%	1375200	331800	建成通车	甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司	辛延甫	天水市	是
3	合水（太白）至华池公路项目（2109-620000-18-01-153105）	主线里程74.202公里	2022-2025	1032511	临时工程形成进度完成90%，路基工程形成进度完成10%，桥梁工程形成进度完成10%，隧道工程形成进度完成20%	300000	200000	路基工程完成85%，桥梁工程完成85%，隧道工程完成90%	甘肃省公路交通建设集团有限公司	田广慈	省公交建集团	是
4	S44康县至略阳高速公路望关至白河沟段工程（2020-621224-48-01-000124）	主线路线全长41.815公里，同步建设连接线10.4公里。主线采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时。	2020-2024	831166	全线路基工程完成70%，桥梁工程完成45%，隧道工程完成75%，房建工程完成5%，绿化工程完成15%	470000	200000	累计完成路基工程100%、桥涵工程100%、隧道工程90%，房建工程50%，绿化工程70%，机电工程20%，交安工程20%，路面工程30%	甘肃省公路交通建设集团有限公司	田广慈	省交通运输厅	是
5	G309线合水（老城）至西峰段 2111-620000-18-01-139133	主线全长53.143公里，同步建设太莪连接线18.285公里。主线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米，太莪连接线采用三级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米	2022-2025	770000	完成6个钢筋场，5个拌合站建设；完成桥梁桩基494根	20000	150000	路基填方完成60%、挖方完成67%、防护排水工程完成55%。桥梁桩基完成100%、承台完成80%、墩柱完成66%	庆阳市高等级公路项目管理办公室	耿宏林	庆阳市	否
6	G75兰海高速渭源至武都段（2020-620000-54-01-000651）	路线全长238.354公里，采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时。	2016-2023	3508444	除木寨岭隧道外陇南段2020年1月1日通车运营，定西段2021年1月1日通车运营。木寨岭隧道进展：斜井全部贯通，主线累计（单洞）掘进29537.5米，占隧道单洞总长30394米的97.2%。	3303483	120226	木寨岭隧道贯通，完成路基工程100%，路面工程100%，桥涵工程100%，隧道工程100%，房建工程100%，机电工程100%，交安工程100%，绿化工程100%。	甘肃长达路业有限责任公司	王治才	省交通运输厅	是

7	S10凤县（陕西）至合作高速马坞至西寨段一期工程（马坞至西寨）	新建高速公路36.6公里	2020-2024	505800	已开工建设	291257	120000	3座隧道贯通，路基工程、桥梁工程完成75%	甘肃公航旅马西高速管理有限公司	李生杰	定西市	是
8	G244线打扮梁（陕甘界）至庆城段公路2019-621000-54-01-003321	项目分两部分组成，其中打庆公路新建一级公路74.92公里，同步建设互通连接线3.42公里；华池机场连接线新建三级公路3.785公里	2021-2023	1020000	打庆公路完成路基工程90%，路面工程15%，桥涵工程80%，隧道工程90%，房建工程50%；华池机场连接线完成建设用地手续报批，具备开工条件	800000	120000	累计完成路基工程95%（剩余部分线外防排水工程及改路、涵洞）机电工程80%；完成路面、桥涵、隧道、房建、交安、绿化工程	甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司	宋建军	庆阳市	是
9	G244线庆阳过境段2111-620000-18-01-677673	本项目路线长69.316公里（其中，改造利用路段35.138公里，新建路段34.178公里）。采用双向四车道技术标准建设，设计速度80公里/小时，整体式路基宽度25.5米，分离式路基宽度12.75米；路面采用沥青混凝土路面结构，汽车荷载采用公路-I级	2022-2025	550000	完成3个钢筋梁，3个拌合站建设；完成4座特大桥桩基280根	15000	120000	路基填方完成60%、挖方完成60%、防护排水工程完成50%。桥梁桩基完成100%、承台完成100%、墩柱完成70%、涵洞完成100%	庆阳市高等级公路项目管理办公室	耿宏林	庆阳市	否
10	临夏至大河家高速公路（2017-622900-54-01-001014）	路线全长52.505公里，采用双向四车道高速公路技术标准，设计时速80公里/小时	2019-2023	983829	路基工程99.6%，桥涵工程99.5%，隧道工程100%，房建工程95%，绿化工程80%，路面工程80%，交安工程80%，机电工程75%。	816249	110000	项目全线建成通车	甘肃路桥公路投资有限公司	邓兆宁	省交通运输厅	是
11	平凉至绵阳国家高速公路（G8513）武都至九寨沟建设项目（2017-621200-48-01-005400）	路线全长100.14公里，采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时	2018-2023	1759460	路基工程完成99.79%，路面工程完成51.9%，桥涵工程完成99.92%，隧道工程完成95.97%，房建工程完成84.3%，机电工程完成34.4%，交安工程完成46.4%，绿化工程完成60%	1631025	108435	路基工程完成100%，桥涵工程完成100%，隧道工程完成100%，房建工程完成100%，路面工程完成100%，交安工程完成100%，机电工程完成100%，绿化工程完成100%	甘肃长达路业有限责任公司	王治才	省交通运输厅	是
12	G312线傅家窑至苦水公路项目（2020-620100-48-01-015044）	项目起点位于皋兰县忠和镇傅家窑，与在建新国道312线清水驿至傅家窑公路顺接，终点位于永登县苦水镇新屯川，途经皋兰县忠和镇、张家窑、钱家窑、九合镇、永登县树屏镇、杏花村、苦水镇，全长50.783km，采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时	2021-2025	690749	临时工程完成96.73%、路基工程完成76.75%、桥涵工程完成75.27%、隧道工程完成90.36%、房建工程完成21.26%	401411	104500	土建工程100%；房建工程完成合同额的90%；绿化工程完成合同额的80%；路面工程完成合同额的80%；交安工程完成合同额的40%；机电工程完成合同额的30%	甘肃省公路交通建设集团有限公司	田广慈	省公交建集团	是

13	S35景泰至礼县高速公路陇南段工程（陇南境内）（2019-621200-54-01-001122）	新建高速公路46.282公里	2020-2024	763435	路基工程已完成66%，桥梁工程已完成51%，隧道工程已完成68%	411261	101200	土建工程除马坞梁特长隧道，基本建设完成；房建工程、绿化工程全面启动建设，预计分别完成总量的50%、30%	甘肃景礼高速公路陇南管理有限公司	邓兆宁	陇南市	是
14	兰州至永靖至临夏高速公路（2020-620000-48-01-009981）	路线全长131.858公里，其中主线长80.858公里，同步建设东乡连接线15.63公里，莲花连接线20.434公里，临夏机场连接线8.28公里；临夏东互通立交连接线1.925公里，考勒互通立交连接线4.731公里。	2022-2026	2386696	先导段开工建设	200000	400000	全面开工建设，完成部分隧道工程进洞施工、桥梁桩基及路基工程	甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司	董万军	临夏州	是
15	永靖至大河家（积石山）高速公路（2020-622900-48-01-009978）	路线全长84.385公里，其中主线74.811公里，莲花高速连接线1.612公里，李家塬一级连接线7.962公里。	2022-2026	1534951	完成项目公司注册、项目法人变更、施工图批复、首期资本金缴纳、监理及中心试验室招标、先行用地和永久用地手续办理等。	100000	200000	全线开工建设	临夏州交通运输局	杨建军	临夏州	是
16	S10凤县（陕西）至合作高速卓尼至合作段（一期工程）	新建高速公路66.595公里，一级公路7.154公里	2019-2023	1095168	完成总工程量的65%，路基工程完成总量的86.2%；桥涵工程完成总量的87%；隧道工程完成总量的80%	680600	100000	完成当年工程量的100%	甘南州交通运输局	尕巴才旦	甘南州	是
17	临洮（安家咀）至临夏公路（2020-620000-48-01-001183）	主线全长57.072公里，东乡连接线12.109公里，和政连接线18.166公里。项目主线采用双向四车道一级公路技术标准，设计时速80公里/小时	2020-2023	687821	路基工程99.1%，路面工程49.3%，桥涵工程99.8%，隧道工程98.52%，房建工程24.22%，绿化工程35.87%，交安工程28.77%，机电工程8.11%	564575	100000	项目全线建成通车	甘肃路桥公路投资有限公司	邓兆宁	省交通运输厅	是
18	S36临洮至康乐至广河高速公路（2020-620000-48-01-008512）	全长35.773公里。同步建设互通立交连接线8.916公里，其中玉井互通立交连接线全长4.141公里，康乐互通立交连接线全长4.775公里	2021-2024	657302	完成路基工程90%，桥梁工程完成90%，隧道工程完成87%	350000	150000	土建工程路基工程、桥涵工程、隧道工程完成100%；路面工程完成80%；交安工程完成70%；绿化工程完成100%；机电工程完成60%；房建工程完成50%	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	邓兆宁	临夏州	是
19	G569线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段工程（2020-620602-48-01-012656）	路线全长55.597公里，采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时	2021-2024	614607	征地拆迁工作完成95%，路基工程完成70%，桥梁桩基完成90%，箱梁预制完成70%，桥梁墩柱完成80%，隧道工程完成34%	280000	100000	路基土方工程完成100%，桥梁工程完成100%，隧道工程完成80%	甘肃省公路交通建设集团有限公司	田广慈	省交通运输厅	是
20	S42漳县至三岔高速公路	新建高速公路17.5公里	2022-2025	215386	前期手续已办理完成，具备开工条件	25000	100000	路基工程、桥梁工程全面开工建设	甘肃公航旅漳三高速管理有限公司	王治才	定西市	否
21	G312线清水驿至傅家窑公路工程（2019-620100-48-01-014775）	主线路线全长61公里。同步建设兰州大学连接线1.9公里。采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度80公里/小时	2020-2024	1367982	路基工程95%，桥梁工程92%，隧道工程92%，房建工程65%，绿化工程完成20%，路面工程30%	1116724	80000	控制性工程桑园子黄河大桥计划2023年实现两岸贯通，其他土建路基、桥梁、隧道工程完成100%；房建工程完成100%；路面工程完成95%；交安工程完成95%；绿化工程完成90%；机电工程完成80%	甘肃省公路交通建设集团有限公司	田广慈	省交通运输厅	是
22	S28灵台至华亭高速一期	新建高速公路71.21公里	2019-2023	1048400	完成路基81.36%、路面28.5%、桥梁89.0%、隧道88.69%等其它附属工程	986020	62400	建成通车	甘肃灵华高速公路项目公司	李国军	平凉市	是
23	G312线永昌过境段改建项目	改建二级公路51.2公里	2022-2024	225000	两证、环评、安评、能评等并联审批阶段	15500	60000	改建二级公路20公里	永昌县交通运输局	李克玉	金昌市	否

24	G569线北山至仙米寺（肃南段）高速公路	全长 24.117公里，主要建设内容包括特大桥 4座，大桥1座，中桥3座，通道10道，涵洞16道，全线设置互通式立交3处	2022-2024	250000	完成清表，累计完成58.92万m ² ；挖方累计完成102.35万方。路基填方累计完成90.86万方。桩基累计完成674根。墩柱累计完成223个。肋板累计完成17个。涵洞累计完成10个；梁板预制累计完成72片	35000	50000	完成路基工程	甘肃省公路交通建设集团有限公司	马 龙	张掖市	否
25	银川至昆明国家高速公路(G85)彭阳(宁甘界)至平凉至大桥村(甘陕界)高速公路项目	路线全长89.852公里，设4处互通立交，4处分离式立交，设服务区1处，停车区2处，养护工区1处，隧道管理站3处，超限检测站2处	2016-2023	1208365	完成 K0+000-K29+806.75 段路基工程 100%，桥梁工程 100%，路面工程 85%（下面层及中面层），交安工程 80%，机电工程 90%，绿化工程 85%	11728000	13500	K0+000-K29+806.75 段土建工程 100%，路面工程 100%，交安工程 100%，机电工程 100%，绿化工程完成 100%，（因银昆宁夏段预计 2024 年完工，部分设施无法完成）	甘肃省公路交通建设集团有限公司	田广慈	彭大高速项目公司	是
26	S104线兰州（沈家坡）至东岗公路沈家坡至阿干镇段工程（2017-620100-48-01-006763）	项目起点位于七里河区沈家坡村，途径八里镇、清水营、岷口子、阿干镇，终点位于七里河区阿干镇河坝村，路线全长23.04km（其中：一级公路14.44km，二级公路8.6km），设计速度为60km/h	2020-2023	378000	路基完成84.9%，桥梁完成42%，路面完成2.5%，房建完成16%，交安绿化完成3%	280000	40000	路基、桥梁、路面、房建、交安绿化全部完成	兰州连霍清忠段高速公路建设发展有限公司	孙才文	兰州市	是
3、机场项目(2个)				3465085			588500					
1	兰州中川国际机场三期扩建工程（2018-000052-56-01-002910）	新建西二、东一两条长4000米的跑道，新建40万平方米的T3航站楼，91个站坪机位，27万平方米综合交通枢纽，配套空管、供油、通信、导航、供水、供气等工程。	2020-2024	3343798	飞行区工程土方基本完成，滑行道桥和下穿通道完成，除铁路、航油管线影响区域外的道面混凝土基本完成，同步穿插完成相关助航灯光工程、导航、气象及通信工程排管预埋；完成航站楼主体结构及指廊幕墙工程，穿插完成航站楼首层砌体工程及机电、消防水系统管道安装，完成综合交通中心主体结构和停车楼装修工程；完成高架桥、AB匝道现浇梁施工及桥面铺装，落客平台钢箱梁合拢；总图工程土方回填、综合管廊结构基本完成，道路、管网开始施工；附属工程除铁路影响的物业管理用房、3#餐厅、医疗急救中心及动力小区单体外，值班宿舍、机场管理用房、信息大楼等其他单体的主体结构全部完成，穿插完成部分砌体工程、外墙装饰及机电安装	8500000	550000	完成飞行区西二跑道及其东侧所有平行滑行道、站坪、东一跑道等场道工程，及飞行区附属工程、消防工程、助航灯光工程、导航气象及通信工程施工，达到预验收条件。完成航站楼、综合交通中心机电、弱电、消防、行李设备安装及室内装饰等全部工程。完成总图土方、综合管廊、管网安装、道路等全部工程，全面开展绿化工程施工。完成附属房屋工程所有单体土建安装及室内外装饰等全部工程	省民航集团	席必泽	省民航集团	是

2	嘉峪关机场改扩建工程 (2019-620200-56-01-015768)	本期工程按照满足2030年旅客吞吐量160万人次、货邮吞吐量10000吨，飞机起降架次15181架次的需求设计，飞行区等级指标4D，兼顾E类飞机备降。对现跑道进行改造，新建并改造现有站坪，扩建后可满足14个（13C1E）机位停放需求。新建1.4万平方米T2航站楼，改造T1航站楼，新建塔台与航管楼，扩建航站区，配套建设助航灯光、空管、供电、供冷供热、通信等设施	2022-2025	121287	完成开工前用地规划、工程规划、施工许可证的办理工作；完成施工现场三通一平；完成2023年开工项目的施工、监理、检测及设备采购的招标工作	3012	38500	1、完成飞行区场道及附属工程，包括跑道改造、站坪扩建、飞行区消防工程、排水、围界、巡场路等附属工程。2、完成助航灯光系统工程及飞行区供电工程。3、完成新建塔台、航管楼及空管设备的安装调试，航管楼搬迁工作。4、完成中心变电站、供水站、锅炉房土建及设备安装。5、完成机场业务用房、后勤值班用房、公安用房、货运库、消防站的土建工程。6、完成以上各单体工程相配套的总图工程及供电工程	省民航集团	席必泽	省民航集团	否
4、轨道交通项目(1个)				630605			160000					
1	天水市有轨电车示范线工程（二期） (2106-620500-04-01-831831)	有轨电车线路21.884公里；地下综合管廊11.58千米；市政道路改造18.318千米	2020-2024	630605	有轨电车工程：开累完成3211.47延米，完成率60%；路基土石方开累完成69.634万方，完成率80%。停车场设计场坪地基处理桩基完成5226根，完成45.4%，综合楼已封顶；停车列检库辅跨主体已完成封顶。道路提升改造：给水改迁完成2.15km，完成93%，完成雨水管安装9.54km，完成率31.58%，水稳料摊铺设计完成6.83km，完成率32%；沥青混凝土面层设计完成6.73km，完成率31.6%。综合管廊：支护桩施工5.73Km、土方开挖5.38Km、管廊主体施工4.49Km，综合完成率38.64%	290000	160000	有轨电车计划完成32.2%；市政道路计划完成23.8%；综合管廊计划完成38.7%	天水有轨电车有限责任公司	吴多云	天水市	是
5、物流园区项目(2个)				1070790			122000					
1	甘肃（天水）国际陆港基础设施建设项目	包含陆港基础设施市政道路、PPP给水厂站、污水厂、皇城隧道、棚户区改造等项目	2019-2026	717290	渭河一号桥、五号桥已合龙，路基完成100%，路面完成3km，棚户区改造已完成90%、隧道通车	339588	72000	配水厂完成管道铺设及主体，污水厂完成70%主体，路基完成80%	甘肃天水陆港建设开发有限公司	赵杰	天水市	是
2	新开行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目 (2019-621500-58-01-007771)	该工程主要由铁路运输通道和物流场站、集疏运通道、信息系统平台组成。具体包括：中川北站多式联运设施提升工程、高家庄多式联运改扩建工程，纬八路东延段、BW13#路、纬五十一路、科东路、科体路南延段，多式联运物流信息服务平台等项目。	2020-2024	353500	纬八路东延段、BW13#路、纬五十一路除绿化外已全部完成；经七路北延段已完成全部施工内容，并完成竣工预验收；科体路南延段：目前已完成全线路基工程，雨、污、中水管网工程，道路结构层完成全部工程量的90%；科东路：完成全线路基工程，雨、污、中水管网工程，道路结构层完成全部工程量的75%；中川北站多式联运设施提升工程、高家庄多式联运改扩建工程已完成总工程量的90%；信息化项目已完成总工程量的71%	262437	50000	中川北站多式联运设施提升工程、高家庄站多式联运改扩建工程基建工程全部建成；纬八路东延段、BW13#路、纬五十一路、科东科体路南延段、经七路北延段工程全部建成，具备通车条件；信息服务平台项目全部建成投入试运行	兰州新区利用外资项目管理办公室	徐海宁	兰州新区	是
(四) 能源项目 (23个)				13927291			2954883					

1	陇东特高压工程配套新能源华能庆阳风光综合新能源示范项目首批风光项目	项目总装机容量322.75万千瓦（风电226.71万千瓦，光伏96.04万千瓦），分为六个地块，均位于环县北部和西部	2021-2024	1830000	完成首批项目用地批复手续办理；完成部分风机基础承台浇筑、风机吊装、C2升压站生产综合楼等单体建筑主体工程	400000	450000	首批一期100万千瓦B2、C2项目并网发电；首批二期222万千瓦A1、A2完成风机基础施工、16台风机吊装，升压站土建工程；B1、C1项目完成风机基础施工，升压站土建工程施工	华能陇东能源有限责任公司	白小元	庆阳市	是
2	陇东至山东特高压直流输电工程配套扩容升级华能正宁2×1000兆瓦调峰煤电项目（正宁电厂）2020-621025-44-02-004335	建设2台100万千瓦燃煤发电机组，配套建设贮灰场、输煤栈桥、疏干水处理站	2021-2024	764900	#1、#2机组主厂房封顶。#1、#2锅炉钢架吊装分别完成100%和80%；#1、#2机组间冷塔分别完成9层、10层吊装	280000	280000	完成#1机组锅炉打压，汽机本体、油系统，冷塔散热器及空冷系统附属设备安装。完成#2机组锅炉受热面吊装，汽机本体、油系统安装，冷塔散热器及空冷系统附属设备安装	华能陇东能源有限公司正宁电厂	王兴俊	庆阳市	是
3	灵台电厂一期	建设2×1000兆瓦燃煤电厂1座，同步建设脱硫脱硝、高效除尘等设施	2022-2024	793253	完成主厂房基础等工作	100000	250000	完成主厂房框架、锅炉房主体工程和河堤治理工程，建成办公楼、宿舍楼，采购三大主机及相关设备并安装到位	山东能源集团灵台火力发电有限公司	贾安刚	平凉市	是
4	永登七山百万千瓦级光伏基地牧光互补发电项目（2109-620121-04-01-395437）	项目位于永登县七山乡，装机容量为90万千瓦，拟安装554.58万块单片功率545Wp的单晶硅双面双玻光伏组件，拟采用固定可调支架和平单轴跟踪支架形式。项目配置90MW/180MWh储能。拟新建1座330千伏升压站送出	2022-2023	378000	30万千瓦基地建设已完成总工程量的75%。送出线路基础开挖完成90%，基础浇筑完成85%，场内集电线路基础开挖完成70%，基础浇筑完成15%	100000	178000	在2023年底完成建设任务，力争并网发电	华润新能源（永登）有限公司	梁文亚	兰州市	是
5	常乐电厂二期3、4号机组项目	建设3、4号发电机组，并配套建设冷却塔、烟囱等设施	2021-2023	595466	3号锅炉受热面焊口累计完成约47%；3号主厂房A排墙板封闭完成80%（除预留设备进出口及窗洞口外）4号锅炉受热面焊口累计完成约43%；4号主厂房A排墙板封闭累计完成80%	320000	126875	建成投运	省电投集团	向 涛	省电投集团	是
6	五举300万吨/年矿井建设项目	建设年产300万吨煤矿，配套建设相同规模洗煤厂	2013-2023	519500	井巷工程完成巷道掘进4200米；地面工程完成综采设备中转库、区队材料库、办公楼、职工食堂装饰、浴室灯房及任务交代室联建等	392600	100000	计划2023年6月全面完成矿井建设，开始试运营；建设洗煤厂一座	崇信县能源中心	陈浩文	平凉市	是
7	华电凉州区九墩滩50万千瓦光伏治沙项目（2110-620600-04-01-868991）	建设装机规模50万千瓦光伏电站1座，配套建设75MW/300MWh电化学储能项目、升压站1座、综合楼1座及送出线路	2022-2023	273240	完成场平7668亩，打桩33兆瓦，安装支架18兆瓦、组件10兆瓦，订购部分组件、支架、逆变器等设备	120000	153240	建成并网发电	甘肃武威华电福新发电有限公司	任海光	武威市	是
8	陇东特高压工程配套新能源华能庆阳风光综合新能源示范项目二批风光项目	项目总装机容量277.38万千瓦（风电223.38万千瓦，光伏54万千瓦）。分为六个风光项目，每个项目配套建设一座330升压站，项目位于环县北部和西部	2022-2024	1470000	二批六个风光项目总容量277.38万千瓦，于2022年8月核准，正在开展基础土建及进场道路施工	11300	100000	完成D1、D2、E1、F1、E2、F2项目升压站及风机基础浇筑	华能陇东能源有限责任公司	白小元	庆阳市	是

9	嘉峪关索通清洁能源科技有限公司770MW光伏发电项目 (2204-620200-04-01-196260)	光伏发电总装机规模770兆瓦，主要包括光伏发电基础建设，光伏支架组件安装、汇流设备、逆变设备相关基础设施等，配置储能设施规模为总装机规模的20%	2022-2023	360000	完成65%光伏支架基础。完成进监控中心道路工程量的38%，完成升压站道路工程量的30%，完成升压站围墙工程量的69%，线路基坑完成57.3%，基础浇筑完成66%、基础浇筑47基，完成62.6%	280000	80000	建成并网	嘉峪关索通清洁能源科技有限公司	程超	嘉峪关市	是
10	华电环县毛井风电场增建300MW光伏项目 2109-62000-60-01-115657	300MW光伏组件铺设、330kV升压站扩建、集电线路、检修道路	2022-2023	139000	完成100MW光伏电池板铺设和部分道路、集电线路建设	80000	59000	建成并网发电	华电甘肃公司	刘和	庆阳市	是
11	中部750千伏电网加强工程	1. 兰临750千伏新建变电站工程，新建2100兆伏安主变压器2台，750千伏出线终期规模10回，本期出线4回，330千伏出线终期规模18回，本期出线8回。线路工程新建4.331公里，新建铁塔19基，官东Ⅱ线143公里。 2. 兰州（临洮）750千伏变电站330千伏送出工程包含：茨滩330千伏变电站间隔扩建工程、彭家坪330千伏变电站间隔扩建工程；330千伏刘开~临洮双回线路π入兰临750千伏变330千伏线路工程、330千伏彭家坪~中心二回线π入兰临750千伏变330千伏线路工程、兰临750千伏变~茨滩330千伏变330千伏线路工程、兰临750千伏变~彭家坪330千伏变一回330千伏线路工程及兰临750千伏变电站330千伏送出通信工程，线路总长度184.4公里。 2. 青海郭隆至甘肃武胜第三回750千伏线路工程（甘肃段）：自青海郭隆750千伏变电站出线，至甘肃武胜750千伏变电站，采用单回路架设，甘肃段线路长度67.95千米。2）武胜750千伏变电站扩建工程本期扩建1回750kV出线至郭隆变，出线侧装设1组300Mvar高压并联电抗器	2021-2024	130155	1. 兰临工程：三通一平完成100%，本体工程完成85%。其中电气施工：330千伏配电装置区软母线、主变及66千伏区、750千伏区配电装置区一次设备安装完成100%，全站电缆敷设完成100%，一次设备交接试验80%，特殊试验60%，二次调试完成50%。土建施工：全站电缆沟、挡土墙、主变防火墙、1、2号消防蓄水池、道路基层、建筑物装饰装修、主变油池壁及消防支架基础、围墙、全站防雷接地、排水、消防管道设备支架全部完成。 2. 兰临送出工程：新建线路基础完成366基（95.6%），组立320基（83.6%），架线43.32公里（23.5%）。 3. 武郭工程：已竣工投产	83067	47088	兰临工程2023年6月底完工、兰临送出工程2023年12月底完工	国网甘肃省电力公司	叶军	国网甘肃省电力公司	是
12	三峡能源武威20万千瓦光伏治沙项目 (2110-620602-04-01-861162)	建设20万千瓦光伏电站1座，配套330千伏升压站、送出线路及治沙工程等	2022-2023	98000	完成场平5000亩，打桩107兆瓦，安装支架100兆瓦、组件45兆瓦，升压站主控楼35千伏配电室主体工程，正在进行设备安装	53000	45000	建成并网发电	三峡新能源（武威）发电公司	李卫刚	武威市	否
13	远景武威民勤30万千瓦风电项目（2112-620600-04-01-570177）	建设装机容量30万千瓦风力发电厂、330千伏升压站1座及其配套输出电路工程等	2022-2023	194440	修建进场道路60公里，完成风机平台30个，开挖基坑22个，订购部分设备	151260	43180	建成并网发电	甘肃远景能源有限公司	方脩	武威市	是
14	杭泰新能源20万千瓦光伏治沙项目 (2110-620602-04-01-125237)	建设装机容量为20万千瓦太阳能光伏治沙发电站，配套建设升压站、储能等	2022-2023	98000	完成场平4961亩，打桩135兆瓦，安装支架115兆瓦、组件1.2兆瓦	65000	33000	建成并网发电	凉州区杭泰新能源开发有限公司	常国鹏	武威市	否

15	定西中建材光电材料有限公司集中式风光发电建设项目	安定区新建总装机容量5万千瓦的集中式光伏电站，陇西县福星镇新建总装机容量10万千瓦风电场	2022-2023	105000	已开工建设	80500	20000	完成全部建设任务	甘肃江能陇电新能源公司		定西市	是
16	新庄800万吨/年矿井及选煤厂项目	建设800万吨/年矿井，配套建设选煤厂	2010-2025	1836231	完成矿建一期、二期工程，正在推进矿建三期工程	1270000	90000	加快推进矿建三期工程巷道掘进，完成副井场区综合管网、地面辅助厂房、盘区水泵房、地面制冷站、井下降温硐室、黄泥灌浆站设备安装等建设任务	庆阳新庄煤业有限公司	徐元强	庆阳市	是
17	酒泉市肃北县天宝煤业红沙梁300万吨/年红沙梁矿井煤矿项目	国家能源局项目核准红沙梁矿井2.4Mt/a，服务年限51.9a，建设同等规模的选煤厂（300万吨/年扩大建设规模前期手续正在办理）	2022-2025	309346	三条井筒已于2022年10月开工建设，地面行政生活区、选煤厂原煤仓、产品仓、矸石仓已开工，正在进行基础施工	11280	47500	三条井筒到底，井底车场、巷道及硐室，大巷及主要进回风巷、通风系统、供电系统、排水、供热系统及地面基础设施陆续开工建设，地面供电系统以及供水供热建成，选煤厂土建工程完成主体建设，设备进入安装阶段	窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	白文秀	酒泉市	否
18	西气东输三线中段（中卫—吉安）甘肃段工程	新建管道长度161公里	2022-2024	200000	完成管道敷设70公里	80000	90000	完成管道敷设91公里	国家管网集团建设项目管理分公司	李波	油气处	是
19	西气东输四线（吐鲁番—中卫）甘肃段工程（2019-000052-57-02-000799）	新建管道长度1070公里	2022-2024	1360000	完成管道敷设300公里	400000	500000	完成管道敷设700公里	国家管网集团建设项目管理分公司	李波	油气处	是
20	古浪至河口天然气联络管道工程（2204-620000-04-01-903470）	新建管道长度188公里	2022-2023	250000	已完成管道敷设80公里	90000	100000	建成投运	国家管网集团甘肃省天然气管网有限公司	聂玉江	油气处	是
21	礼县固城200兆瓦风力发电建设项目	总装机规模200兆瓦	2022-2024	130000	已完成规划选址、审批及环评手续，完成部分征地	200	62000	新建50台4.0兆瓦风力发电机组，110千伏升压站一座（含30兆瓦/60兆瓦时储能设施），110千伏外输线路（240导线、双分裂）电源侧至长道变至晒金总计60公里，场区巡检道路53公里	陇南市礼县发展改革局	田新明	陇南市	否
22	肃南皇城抽水蓄能电站	新建装机140万千瓦时抽水蓄能水电站及配套设施	2022-2029	1130170	已完成项目核准，正在编制可研报告及防洪评价、水资源论证、使用林地规划等相关专题报告	10000	50000	完成部分连接洞、排洪洞、交通洞、通风兼安全洞、输水隧洞施工支洞开挖及其他相关附属设施建设	中电建肃南抽水蓄能有限公司	杨东曜	张掖市	是
23	甘肃张掖抽水蓄能电站	新建装机140万千瓦时抽水蓄能水电站及配套设施	2022-2030	962590	已完成项目核准，正在编制可研报告及防洪评价、水资源论证、使用林地规划等相关专题报告	10000	50000	完成部分连接洞、排洪洞、交通洞、通风兼安全洞、输水隧洞施工支洞开挖及其他相关附属设施建设	长电新能（张掖）能源有限公司	闫坤		是
（五）产业转型升级及科技创新项目（37个）				13009808			2224323					

1	甘肃海亮新能源材料有限公司年产15万吨高性能铜箔材料项目(2111-621500-04-01-212272)	项目分三期建设，一期主要建设年产5万吨高性能铜箔材料生产车间、办公大楼、检测中心等辅助配套设施；二期主要建设年产5万吨高性能铜箔材料生产车间及成品仓库；三期主要建设年产5万吨铜箔材料生产装置	2021-2025	890000	已建成1.25万吨产能；项目二期正在进行基础施工	250000	200000	项目一期整体建成投产，实现5万吨产能；同步进行项目二期工程建设	甘肃海亮新能源材料有限公司	陈 东	兰州新区	是
2	甘肃东方钛业有限公司“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业及配套项目	建设一条年产30万吨钛白粉成品生产线及附属工程；建设年产50万吨水溶性磷酸一铵（水溶肥）生产线及附属工程；建设年产50万吨磷酸铁锂生产线及附属工程；建设2×59MW抽背式汽轮发电机组和2×440t/h高温超高压循环流化床锅炉及附属配套设施	2021-2025	1553019	钛白粉成品项目、水溶性磷酸一铵项目、磷酸铁锂目正在进行厂房主体建设，配套热源项目正在进行前期评价、征地及设计工作	197280	160000	完成主体厂房建设，部分设备采购及安装	甘肃东方钛业有限公司	肖成虎	白银市	是
3	甘肃宝丰新材料科技集团有限公司多晶硅上下游协同项目	主要建设5万吨/年多晶硅、2.5GW/年拉晶、2.5GW/年切片、2.5GW/年电池、2.5GW/年组件	2022-2026	570000	目前已开工建设46个单体装置。具体进度为：机柜间A、B、C、区域变电所D、A、B、危化品库、备品备件库主体浇筑完成，建筑垃圾清理完成；还原A、B、分析实验室、区域变电所C等浇筑完成，正在浇筑二层框架；硅粉库、废渣棚基础施工完成	300000	150000	完成5万吨/年多晶硅、2.5GW/年拉晶、2.5GW/年切片建设；配套升压站、电力线路	甘肃宝丰新材料科技集团有限公司	陈亮亮	酒泉市	是
4	兰州东金硅业有限公司有机硅一体化项目(2111-621500-04-01-505434)	项目位于兰州新区化工园区西区，总用地面积800亩，主要建设40万吨/年金属硅产品生产装置及附属配套设施，包括32×33MVA电炉生产系统及配套的余热发电系统、高纯硅粉制备系统、原料系统、脱氯脱 硝除尘环保系统、给排水设施、供电设施、机修、检化验及办公生活设施等	2022-2025	700000	完成围墙砌筑，厂区强夯，各单体基础施工，开始钢结构安装	40000	120000	一期电炉生产系统及余热发电系统、高纯硅粉制备系统、环保系统等全部建成，9月上旬达到生产条件	兰州东金硅业有限公司	高世功	兰州新区	是
5	靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁）改造项目(2019-620404-25-03-011907)	建设2台粉煤气化装置，形成年产合成氨2×30万吨、甲醇10万吨、尿素2×35万吨、2.16亿立方米外送合成气、尿素硝酸溶液5万吨产能	2021-2025	542500	铁路专用线已建成投运，生产性用房、食堂浴室、消防及气防站等结构已封顶；气化EPC单元主框架钢结构开始吊装；1#、2#筒仓完成漏斗浇筑；尿素造粒塔等土建工程已完成基坑开挖	150000	120000	一期工程建成试运行	靖远煤业集团刘化化工有限公司	张建刚	白银市	是
6	兰州宏彬20万吨/年负极材料项目(2203-621500-04-01-264496)	该项目位于兰州新区秦川园区，总占地约2000亩主要建设办公楼、生产车间、仓库以及厂区道路、员工宿舍等配套设施。项目分三期实施：一期计划规模5万吨石墨化项目；二期计划规模10万吨负极材料（含5万吨石墨化项目）；三期计划规模10万吨负极材料（含10万吨石墨化项目）	2022-2025	525700	项目一期建设规模5万吨石墨化项目各单体施工完成，设备基本安装完成，一期厂区道路、管道、电仪安装完成	150000	120000	一期建设规模10万吨负极材料项目施工完成，设备安装完成，厂区道路、管道、电仪安装完成并投用；完成污水处理设施建设并投用；设备、管道、电仪等项目的安装、调试，并实现试生产。二期建设规模10万吨负极材料项目施工完成85%，设备安装完成70%	兰州宏彬新能源发展有限公司	庞永江	兰州新区	否

7	金川集团铜业有限公司金川铜冶炼工艺技术提升及30Kt/a新能源电子材料铜箔项目	1.新建年产30万吨铜阳极板的铜火法生产系统，配套建设烟气制酸、余热发电、制氧、渣选等附属系统；2.新建铜箔联合厂房、水处理厂房、危废库、原材料库、机修车间、木箱车间及室外辅助配套设施购置各类设备约2444台（套）等	2022-2024	756900	铜冶炼工艺技术提升项目完成精矿配料厂房框架吊装，酸库、熔炼厂房等进行基础浇筑；铜箔项目完成主厂房封闭，开始厂房精装及设备安装	85000	100000	铜冶炼工艺技术提升项目建成精矿配料厂房，熔炼、制酸、渣选等子项完成土建施工，开始设备安装；铜箔项目建成投产一期1万吨铜箔生产线	金川集团铜业有限公司	雷国强	金昌市	是
8	兰州格瑞芬年产12万吨负极材料（含15万吨石墨化加工）、3万吨碳纳米管浆料、5000吨碳纳米管粉体生产项目（2204-621500-04-01-727645）	该项目位于兰州新区秦川园区，总占地约2000亩主要建设办公楼、生产车间、仓库以及厂区道路、员工宿舍等配套设施。项目分三期实施：一期计划规模5万吨石墨化项目；二期计划规模10万吨负极材料（含5万吨石墨化项目）；三期计划规模10万吨负极材料（含10万吨石墨化项目）	2022-2025	600000	目前一期石墨化车间桩基施工已完成100%，主体结构施工已完成70%，330KV变电站已完成60%工程量	70000	100000	碳化车间、粗破车间、粉碎车间、造粒车间、宿舍、食堂、中试车间、辅料车间、成品仓库、配料车间、研发楼建成投产	兰州格瑞芬碳材料有限公司	杨 庆	兰州新区	否
9	兰州宝航新能源材料有限公司10万吨负极材料项目（2112-621500-04-01-949328）	项目位于兰州新区秦川园区，总占地约756亩，分两期建设10万吨负极材料，10万吨石墨化装置，其中一期建设5万吨负极材料、10万吨石墨化装置，二期建设5万吨负极材料装置	2021-2026	410122	完成石墨化及负极区域主厂房封闭，办公楼、运营楼、110变电站、空氮站、清循环水、浊循环水、烟气脱硫等公辅设施建设，1/2号石墨化整体可投入热试阶段，1号焙烧局部具备试车条件，负极LZ1线完成设备安装调试	100000	80000	项目一期投产试运行阶段，二期正在进行准备工作	兰州宝航新能源材料有限公司	蔡伏明	兰州新区	是
10	寰泰工业（瓜州）有限公司储能全产业链项目	建设年产9万立方米电解液生产、研发、租赁基地和年产300MW钒电池储能装备生产项目，新建10万千瓦风电和10MW/50MWh、100MW/500MWh全钒液流储能电站项目并配套建设送出线路工程	2022-2024	300000	储能电池项目已开工，储能电站已备案，风电项目稳评已完成，土地手续已提交市能源局。其他项目正在办理前期手续		60000	完成年产9万立方米电解液生产、研发、租赁基地和年产300MW钒电池储能装备生产的建设，以10万千瓦风电的建设	寰泰工业（瓜州）有限公司	马诗均	酒泉市	否
11	杰瑞新能源科技有限公司10万吨锂离子电池负极材料项目（2111-620523-04-01-931322）	10万吨锂电池负极材料一体化项目，包含磨粉、造粒、预碳化、石墨化、包覆/碳化、成品线工序；项目总用地面积980.26亩	2022-2024	250000	完成厂房建设和设备采购招标工作，完成一期土建部分、厂房建设，设备已到场，安装与调试中	100000	60000	完成整个厂区建设，同时生产线达到正常运行状态	杰瑞新能源科技有限公司	蔡孝井	天水市	是
12	碳钢薄板厂产品结构优化升级—热轧酸洗板（2.5-6.0mm）镀锌铝镁项目（2108-620200-07-01-142715）	利用现有的酸再生产线及磨床线建设一条产能45万吨热轧酸洗板（厚度1.5-6.0mm）镀锌铝镁生产线。主要设备包括开卷机、焊机、活套、酸洗、平整、退火炉、锌锅、冷却塔、光整拉矫、钝化辊涂设备、活套、涂油机、卷取机等，配套建设厂房及其公辅设施	2021-2023	78990	完成初步设计、场地平整、立项备案、环境影响评价、节能评估登记、建设用地规划许可。实验室改造施工完成40%，完成出口段、成品库主厂房钢结构安装；完成主厂房及设备基础施工图设计	25000	53990	建成投运	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	张正展	嘉峪关市	是
13	陇南市雄伟万利新材料有限公司循环生态新材料项目（2106-621222-04-05-388801）	一期年产35万吨微碳微钛高纯硅铁（特种合金），新建8×40500kVA矮烟罩，半封闭矿热炉，配套40兆瓦凝汽式汽轮余热发电机	2022-2024	210000	生产区围墙土建已完，成桩基工程已完成工程总量的85%，220kV变电站主控楼已完成地基基础和第一层楼的浇筑，主变压器、防火墙和支架承台的浇筑已完成，3#-4#主厂房已完成承台基础的浇筑，发电厂基坑已开挖	50000	50000	3月前完成钢结构安装和设备安装调试，争取4台矿热炉在3月底建成投产；剩余的4台矿热炉待能耗指标和建设用地落实后开工建设	陇南市雄伟万利新材料有限公司	熊光义	陇南市	是

14	储运部嘉东料场绿色智能化改造项目 (2109-620200-07-02-827928)	在嘉东料场建设2座C型动力煤料场、1座C型精矿料场、1座B型混匀料场、11个焦煤筒仓、13个原矿筒仓、高炉喷煤及热力站保供系统，配套建设智能料场系统、胶带机运输系统、汽车受料系统、电气、给排水、消防、安全等辅助设施，以及相应的拆迁和还建内容	2021-2024	190000	完成1#C型料场和高炉喷煤及热力站保供系统建设，原矿筒仓完成50%工程量	85000	40000	完成2#C型动力煤料场、原矿筒仓及焦煤筒仓建设；混匀料场和3#C型料场土建工程完成40%	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	张正展	嘉峪关市	是
15	中国生物西北（兰州）生物医药产业园医美产业化基地项目 (2105-620124-04-01-165867)	项目位于高新区定连园区，占地约293亩，总建筑面积13.45万平方米，主要建设肉毒素生产大楼、胶原蛋白生产大楼、科研中试大楼、仓储中心、办公综合大楼、质检车间、动物检定试验车间、食堂以及其他配套设施等	2022-2024	225500	场地临水临电已通，围挡已完成；正在办理施工许可证	20000	35000	部分单体建筑封顶并完成二次结构	兰州生物技术开发有限公司	吴 强	兰州市	是
16	中国生物兰州科技健康产业园血液制品生产基地项目 (2020-620124-27-03-027741)	项目位于高新区定连园区，占地约174亩，主要建设血液制品生产车间，同时配套建设质检车间、高架库房、污水处理站、动力中心、危化品库、乙醇回收站及罐区	2022-2026	136700	完成主车间厂房的基础工程施工	12915	35000	实现车间厂房主体封顶，并完成二次结构施工	国药集团兰州生物制药有限公司	史志敬	兰州市	是
17	金川集团公司100kt/a三元前驱体项目二期工程	建设100kt/a三元前驱体项目二期工程	2022-2024	179400	第一阶段8000t挖潜改造及返溶工序进行设备安装，预计年底建成投产	45000	38000	建成第二阶段3万吨三元前驱体生产线	金川集团兰州金川新材料科技股份有限公司	朱兵兵	金昌市	是
18	酒泉经开区欧昊高效异质结太阳能电池及组件生产项目	新建年产高效异质结电池4.8GW及组件1.2GW生产线以及车间、原辅料库房、研发、办公、住宿等配套设施	2022-2025	250000	1号、2号厂房已完成屋顶彩钢板安装，3号厂房正在吊装钢结构，办公楼、宿舍楼、研发中心、动力站已封顶，正在进行室内外装修	16476	35000	一期项目完成建设并投入生产	欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司	兴仁宝	酒泉市	是
19	酒泉经开区日月重工大型风电铸件制造项目	建设年产20万吨大型铸造及精加工生产线以及生产车间、原辅料库房、研发、办公、住宿以及供应链等配套设施	2022-2023	150000	3栋厂房已完成彩钢板安装，办公楼正在进行主体建设，生产设备已完成选型及订购	17396	35000	一期项目完成建设并投入生产		韩 松	酒泉市	否
20	甘肃索通盛源碳材料有限公司20万吨锂电池高端负极材料及配套项目（2204-620200-04-01-813448）	建设负极材料20万吨/年、超高功率石墨化电极3万吨/年、石墨化阴极4万吨/年、冷捣糊1万吨/年、坩埚100万个/年、箱板10万吨/年、特碳3320吨/年、碳/碳复合材料200吨/年、SiC材料85000片/年、再生铝10万吨/年等产品配套设施	2022-2025	783700	石墨化车间土建基础及钢结构安装、车间烟气净化脱硫塔，钢筋模板砼等全部完成；石墨化热水提升泵站主体封顶	20000	30000	包括负极材料20万吨/年、超高功率石墨化电极3万吨/年等内容	甘肃索通盛源碳材料有限公司	朱世发	嘉峪关市	否
21	甘肃德福新材料有限公司4万吨/年高档电解铜箔建设项目（三期）2110-621500-04-01-213452	项目位于兰州新区中川园区，总占地约166亩，建设4万吨/年高档电解铜箔生产线，主要建设1栋生产厂房、1栋智能立体仓库、1栋辅材仓库、1栋铜杆加工厂房及其它辅助配套设施	2021-2023	129400	土建工程基本完工	99400	30000	建成投产	甘肃德福新材料有限公司	张 涛	兰州新区	是

22	甘肃佛阁藏药有限公司奇正藏药医药产业基地建设项目	项目占地510亩，主要建设检测中心综合大楼、生产车间、生产附属建筑设施、职工宿舍	2020-2023	119900	1、2号宿舍楼内装修完成20%，综合楼主体完工，口服与前处理车间净化安装完成90%，外用车间主体完成60%，综合仓库主体完成40%	49886	30000	建成检测中心综合大楼、生产车间、生产附属建筑设施、职工宿舍	临洮县工信局		定西市	是
23	甘肃应龙生物科技有限公司化学农药原料药中间项目	主要建设①年产8000吨芳基胍项目；②年产25000吨专用睛项目；③年产10000吨化工中间体项目；④年产6080吨化学农药原料药生产车间及装置；⑤配套安全、环保、物料、仓储、公用工程等设施	2022-2024	80000	正在进行围墙建设和平整场地，部分设备已订购	7500	30000	围墙、门卫、厂区道路、办公楼、仓库、3个丙类车间、4个甲类车间	甘肃应龙生物科技有限公司	徐晓茹	白银市	是
24	金昌鑫磊鑫半导体科技有限公司年产1GW钙钛矿薄膜光伏组件生产基地	建设年产1GW钙钛矿薄膜光伏组件生产基地	2022-2024	103600	4栋厂房基础已完成，计划进行钢结构	10000	25000	完成四栋厂房和办公楼、宿舍楼主体建设，并订购安装部分设备	金昌鑫磊鑫半导体科技有限公司	陈琛	金昌市	否
25	酒钢集团本部1#2#焦炉优化升级建设项目（2020-6200-31-03-031194）	新建1组2座7m复热式顶装焦炉、1座200t/h干熄焦装置、1套10万m ³ /h焦炉煤气净化装置，配套建设公辅设施，废钢料场拆迁还建等	2021-2023	247000	第一座焦炉计划2022年11月30日出焦，第二座焦炉开始烘炉	225000	22000	2023年4月30日，项目竣工	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	张正展	嘉峪关市	是
26	兰州新区大数据产业园（二期）项目（2019-621500-72-03-004130）	项目位于兰州新区黄河大道以南，昆仑山大道以东，中国移动丝绸之路西北大数据产业园以西，兰州新区大数据产业园以北区域。总占地面积约118亩，总建筑面积约14万平方米，拟建办公楼、孵化器、IDC机房、110变电站及部分配套设施	2021-2023	188000	1.3#数据机房：外立面保温、装修完成100%； 2.4#数据机房：外立面保温、装修完成100%，地面环氧涂料完成80%、天棚防尘涂料完成95%； 3.5-2#楼砌体完成90%； 4.4#机房楼机电工程：五层电力模块安装完成100%；电缆、桥架安装完成100%	167000	21000	完成项目建设工作，并达到交付使用条件	兰州新区科技文化旅游集团有限公司	杨硕	兰州新区	是
27	甘肃省礼县李坝10000t/d采选工程（2019-621226-09-02-001389）	李坝矿区采选系统建设	2019-2025	100414	新建1座4000t/d选矿厂，扩建菜子沟尾矿库，建设完成10000t/d采矿系统	50000	21000	建设完成菜子沟尾矿库排洪系统并实施模袋法筑坝，引进矿山安全在线监测设备、淘汰落后设备，开展矿山恢复治理等	陇南市礼县工信局	魏天翔	陇南市	否
28	甘肃康视丽隐形眼镜生产基地建设项目2106-620402-04-01-119186	总建筑面积23.5万平方米，分三期完成。一期项目：一期项目投资5.3亿元，新建2号、3号、5号、6号生产厂房，8号、26号仓储及附属用房，建筑面积71000平方米，新建模具生产线、彩色隐形眼镜生产线，护理液全自动生产线等。二期项目：总投资2.7亿元。新建隐形眼镜生产线、洗眼液及滴眼液生产线；新建产品研发中心等；三期项目：总投资2亿元。新建隐形眼镜生产线、电子商务中心、国际合作事务中心、院士专家工作站及专家公寓楼、职工公寓楼等	2022-2025	100000	已完成备案、土地、规划施工许可证等手续，正在办理施工许可证。工程方面已完成2#车间基础；5#车间钢结构安装完成40%；3#车间完成5层主体；6#、8#车间内部装修已完成90%，正在进行设备安装	29000	35000	完成8#楼生产车间仓储、6号生产厂房建设并投入使用，3#生产大楼主体工程，2#、5#生产厂房开工建设	甘肃康视丽隐形眼镜有限公司	唐顺初	白银市	是
29	金徽新科石灰岩矿深加工项目（2111-621227-01-01-679637）	建设年产20万吨环保纳米高分子新材料石塑包装生产线1条，年产15万吨氧化钙生产线1条，200万吨砂石骨料线1条	2022-2025	150000	采矿能力已达到129万吨/年，砂石骨料和石灰生产线已建成投产	35000	20000	完成地质勘查，开展重质碳酸钙和石塑包装生产线基础建设	甘肃金徽新材料材料有限公司	张东旭	陇南市	是

30	兰州新区城市矿产与表面处理产业园基础设施（一期）（2106-621500-04-01-611684）	本项目建设内容包括场地平整、配套建设6条道路、给排水管道、中水管道、雨水管道、电力电缆、电信电缆、供热管道、燃气管道等，配套建设标准化厂房97779平方米，配套建设日处理5000吨废水预处理设施	2021-2024	120654		73859	20000	完成废水预处理设施的土建及1#标准化厂房土建施工	兰州新区城市矿产循环产业发展有限公司	张金成	兰州新区	是
31	甘肃旭盛G6(兼容G5.5)-OLED载板项目	OLED载板玻璃项目生产线以及辅助生产设施、动力设施、环保设施、消防设施等配套工程。项目新增生产设备338套/套，新建生产厂房、原材料库、综合动力站、锅炉房、水站、废水处理站、门卫、管廊、各类气站等共计建筑面积85379.08m²	2020-2023	500433	建筑物及构筑物基础和主体结构施工完成，装饰装修完成，配套区建筑施工完成，设备安装完成，一线设备安装完成，二线设备正在安装，绿化施工和道路工程尚未完成，项目进入收尾阶段，着手准备竣工验收工作	190000	10000	完成收尾工程工作	甘肃旭盛显示科技有限公司	李俊生	天水市	是
32	甘肃省科学院高技术产业园(2018-620124-75-03-016419)	项目位于高新区定连园区,总占地面积195亩,总建筑面积20.4万平方米,其中地上建筑面积17.98万平方米,地下建筑面积2.42万平方米,主要建设创新孵化大厦、中试车间、纳米粉体生产车间、中控室及综合配套设施	2021-2025	117000	孵化大厦D、E段主体砼浇筑,门庭基础砼浇筑完成。九至十二层砌体完成70%;中试车间一窗框安装完成,21-29/A-N轴檩条吊装完成;中试车间二A-二F二至六层砌体完成95%,二E地沟盖板绑扎完成50%	41953	10000	1.创新孵化大厦:砌体工程、砌体抹灰、外墙保温、主楼外墙真石漆、门窗工程全部完成;2.连廊一至连廊六工程全部完成;3.室外管道检查井完成;4.中试车间一、中试车间二、倒班宿舍剩余工程全部完成	甘肃科院高技术产业园有限公司	马贞荣	兰州市	是
33	兰州国家生物产业基地基础设施建设（三期）项目（2020-620124-73-01-014341）	项目位于高新区定连园区,总用地面积约为202721.70m²(约合304亩),总建筑面积328888.90m²,其中地上建筑面积302680.70 m²,地下建筑面积26208.20m²,停车位656个(其中地上停车位180个、地下停车位476个)。主要建设内容:24栋多层中试厂房(甲类厂房、丙类厂房)、1栋研发检测中心、动力中心、污水处理站、2栋附属配套用房以及生产配套服务用房和设备购置	2022-2027	192000	已完成办公与生活配套区宿舍楼A楼及生产区10#、13#、17#厂房一层结构,9#、11#厂房二层结构施工;12#厂房地下一层结构、15#、16##厂房基础梁及地坪正在施工	40000	20000	东地块全面有序开工,项目主体工程计划完成40%	兰州高科产业园建设开发有限公司	王正龙	兰州市	
34	中国能建甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目（2201-621002-04-04-571977）	占地110亩,布设2.4万个2.5KW标准机柜,设计总功率为60000KW	2022-2025	550000	完成可研批复正在编制初设、施工图、能评、环评等	4000	200000	完成土建工程、机电安装工程,具备服务器安装条件	中能建绿色数字科技(庆阳)有限公司	句赫	庆阳市	否
35	金山云一体化算力调度平台项目（2203-621002-04-01-623083）	建成一体化算力调度平台,构建东数西算算力资源池,建设庆阳云节点、算力调度资源池(各类算力设备14195台)、算力调度平台以及场景	2022-2024	159586	完成1000-1600台算力设备上架,完成算力调度平台基本演示系统开发	29013	53653	完成3000台以上算力设备上架,金山云西北云节点正式上线运行,算力调度平台基本实现上线运行	金山云(庆阳)数据信息科技有限公司	田开颜	庆阳市	否
36	国家数据中心集群(甘肃·庆阳)“东数西算”产业园区基础设施建设项目（2207-621000-04-04-839304）	园区规划面积17766亩,先期进行数字产业科研示范区(启动区)土地平整、道路、水、电、网等基础设施建设	2022-2028	772000	完成部分子项目招投标	1000	30000	完成横一路、纵二路北段工程建设,开展园区启动区管沟、供气、供水、供暖、网络、给排水工程施工	庆阳云创智慧大数据有限公司	栗子文	庆阳市	是

37	秦淮数据零碳数据中心产业基地 2203-621002-04-01-858445	占地300亩；分为4期。其中：一期计划建成约3800个8KW机柜，主要包括一栋数据机房楼，一栋动力楼及相应附属设施	2022-2025	77290	完成土地招拍挂、正在编制可研报告	4640	24680	一期土建工程完工，一期一阶段1300个机柜投产	庆阳秦淮数据科技有限公司	吕海涛	庆阳市	否
(六) 社会民生项目 (16个)				3256296			774123					
1	漳县异地农民安置保障项目	对危房、地质灾害等存在潜在风险农户进行异地安置，保障基本居住需求，配套建设幼儿园、管网等附属设施	2022-2024	274772	已开工建设		160000	项目B区14幢楼全部完成建设任务并交工验收，A区15幢楼陆续开工建设并完成20%工程量	定西水投清源置业有限公司		定西市	否
2	甘肃省为民实事共有产权住房项目 (2109-620100-04-01-603495)	项目位于城关区雁滩片区东部聚金雅苑东侧，总用地面积260.82亩，总建筑面积63.46万平方米，其中：地上建筑面积42.64万平方米；地下建筑面积20.83万平方米。主要建设内容包括：新建27栋高层住宅楼、配套公共服务用房及商业裙房、2座幼儿园、地下车库、设备用房、人防地下室及室外公共配套附属工程等	2022-2025	422600	部分楼栋达到二十层，部分楼栋完成封顶	130000	110000	25栋住宅全部完成封顶，水暖全部安装完成	兰州路域产业综合开发有限公司	魏少春	兰州市	是
3	甘南州生态文明小康村建设项目	建设1430个生态文明小康村，提升完善村内基础设施、垃圾污水处理设施、公共服务设施，推进“厕所革命”，培育生态主导产业	2022-2025	521700	完成总工程量的26%	135000	100000	完成当年工程量的100%	甘南州发展和改革委员会	王辉生	甘南州	是
4	中山大学附属肿瘤医院甘肃医院一期项目 (2109-620000-04-01-635253)	项目主要建设包括一栋门诊医技病房楼、一栋放疗中心与核医学楼（放疗中心功能布置于地下室）、一栋发热门诊楼、一栋学术交流中心以及连接各栋建筑物的连廊；地下建筑面积7.7万平方米，主要包括放疗中心等医疗用房、便民服务用房、设备用房、停车库与人防设施	2022-2024	227000	土方、基坑支护完成；总包一、二标段现场临舍搭建完毕，井桩施工完成	45000	85000	主体建设封顶	甘肃省肿瘤医院	郝明	省卫生健康委	是
5	庆阳市区保障性租赁住房项目 2201-621000-04-01-958240	占地531亩，总建筑面积711014平方米，其中：新建12层住宅75幢，面积457178平方米，共计6648套；2层商业19幢，商业及公共配套建筑面积41417平方米；12班制幼儿园4890.7平方米；地下机动车库207527.4平方米，车位5038个	2022-2024	448000	主体工程达到正负零	10000	50000	完成一期工程部分主体	庆阳浩通置业	孙耀宗	庆阳市	是
6	兰州新区绿色化工（棚改）安置房项目 2020-620100-47-01-000011	项目位于兰州新区秦川园区小横路社区，总用地面积560.774亩，总建筑面积98万平米，主要建设35栋住宅楼，配套一栋服务中心，两所幼儿园，一所小学，一所初级中学等	2020-2025	447688	桩基施工完成89%，筏板施工全部完成，主体结构施工完成55%，砌体施工完成8%，窗框安装完成7%，中、小学完工	155000	50000	主要建设35栋住宅楼，配套一栋服务中心，两所幼儿园，一所小学，一所初级中学等	兰州新区城镇开发建设有限责任公司	卫俊峰	兰州新区	是

7	酒泉市人民医院迁建项目	新建酒泉市人民医院总院，占地228亩，总建筑面积240199.46平方米，建设综合医疗区、传染病科综合大楼、专家及单身公寓和后勤服务区等	2021-2023	137977	门诊医技楼基础、地下室主体结构、钢结构全部完成，门诊医技楼首层至五层主体结构全部完成；门诊1一、二、三、四屋层面砌体完成，屋面完成80%，门诊2首层至屋层面砌体完成，屋面完成80%，门诊3一、二、三、五层砌体完成，门诊3四层屋面面层完成，五层屋面完成80%	80000	50000	全部竣工，投入使用	酒泉市人民医院	冯鲜妮	酒泉市	是
8	兰州市妇幼保健院异地新建项目（2018-620124-83-01-015401）	项目位于高新区雁滩园区，总规划用地面积为4.86万平方米，总建筑面积为11.7万平方米，其中地上建筑面积7.6万平方米，地下建筑面积4.06万平方米。主要建设综合保健楼、污水处理站及垃圾站房、液氧站和门卫房、机动车停车位800个，非机动车停车位1147个，设置床位800张	2021-2023	142000	完成综合保健楼门诊楼地上三层，病房楼部分地上十四层主体施工及相应的消防、通风、给排水专业预埋工作	107000	35000	内外装修完成100%，外立面完成100%，并竣工验收	兰州市妇幼保健院	杨言军	兰州市	是
9	兰州大学“双一流”建设支撑项目（三期）	总建筑面积：176993平方米。其中数理核学组团118404平方米，1-2号研究生公寓46000平方米，南区生活中心11000平方米，大气SACOL基站扩建1589平方米；建设内容为教室、实验实习用房、科研用房、地下车库、学生宿舍、学生食堂、服务用房等	2022-2025	114055	数理核学组团正在办理施工许可证；1-2号研究生公寓基坑开挖完成，主体结构二层完成；南区生活中心主体结构二层完成；大气SACOL基站扩建正在办理建设工程规划许可证	4500	24000	数理核学组团完成主体结构封顶；1-2号研究生公寓、南区生活中心交付使用；大气SACOL基站扩建项目交付使用	兰州大学	严纯华	兰州大学	是
10	甘肃省中医院西北区域中医医疗中心（2017-620103-83-01-014949）	项目位于兰州市七里河区建兰路街道瓜州路418号，总建筑面积8.44万平方米，主要新建1幢中医医疗中心，设置床位600床，配套建设室外管网、道路、绿化等	2019-2023	55000	1.裙楼钢结构封顶，主楼钢结构施工至地上16层；2.二次结构、安装工程随进度同步建设；3.配电室已完成招标	34000	21000	竣工验收完成并投入使用	省中医院	张志明	省卫生健康委	是
11	兰州空港国际健康驿站项目（2207-621500-04-01-891720）	项目位于兰州新区中川园区，由集中隔离区、方舱医院、集中隔离区配套工程三部分组成。其中集中隔离区主要建设内容包括处置室、护士站、药房、脱衣间、穿衣间、医废暂存间、废水处理系统等，该区域满足2014人使用，购置设备6042台件；方舱医院区主要建设内容包括隔离楼、综合楼等。设置7栋永久性单体；方舱医院区和集中隔离区配套工程项目主要建设内容包括方舱医院区配套工程、集中隔离区配套工程及室外工程	2022-2024	128600	已完成可研批复、用地预审与项目选址意见书、社会稳定性评价及环境影响评价报告编制，正在办理建设用地规划许可证	33100	20000	完成部分主体施工，部分投入使用	兰州新区卫生健康委员会	潘学明	兰州新区	否
12	兰州市榆中县第一人民医院易地搬迁新建项目（2020-620123-84-01-001544）	项目位于榆中县城关镇周前村，占地132.61亩，总建筑面积11.98万平方米，其中地上建筑面积10.06万平方米，地下建筑面积1.92万平方米。主要建设门诊医技楼、综合病房楼、后勤动力楼、感染性疾病科楼、行政科研楼、地下室及照明、给排水等配套设施	2020-2024	106000	项目主体工程、北门卫基础已完成，抹灰完成92%，防火门安装完成41%，玻璃幕墙窗框完成36%，外立面幕墙整体完成39%，消防系统安装完成46%，给排水完成51%，暖通管道完成12%，科研楼车库模板安装完成50%、主体结构完成90%	72000	20000	完成项目主体工程、室内外工程及地面有关附属工程施工，约占总工程量的85%	榆中城乡发展建设投资（控股）集团有限公司	赵云刚	兰州市	是

13	甘肃省疾病预防控制中心项目一期工程（2101-620000-04-01-911120）	主要建设生物安全三级实验室，健康管理中心，配套建设免疫规划疫苗冷库、特种车辆库、应急物资储备库、污水处理站以及室外三网、道路、场地硬化、绿化等	2021-2024	61404	正在进行主体施工	20000	20000	完成装饰装修及机电安装，完成室外工程	省卫健委	孟 蕾	省卫生健康委	是
14	甘肃简牍博物馆建设项目（2017-620000-87-01-011731）	总建筑面积37987.75平米，主要包括办公区、陈列区、藏品库区、文物修复区、学术报告厅、影视厅、接待室、文创展厅、观众互动厅、社教活动区、地下车库等	2019-2023	45000	已完成外立面装饰及屋面工程、室内装饰及安装工程、室外工程及管网建设等工作，基本完成土建工程全部内容；基本完成二次装修、泛光照明施工；按计划推进景观绿化、智能化及安防工程	35877	9123	完成土建工程，完成二次装修和陈列布展，新馆达到开馆要求。	甘肃简牍博物馆	朱建军	省文物局	是
15	西北师范大学综合实验训练中心与学生公寓建设项目	建筑面积111500平方米，主要为体育、艺术类实训用房、学生公寓，配套建设室外工程	2020-2024	52400	主体封顶，正在砌体工程	28560	12000	完成砌体工程、管道安装工程和部分装饰装修	西北师范大学	刘仲奎	省教育厅	是
16	兰州大学“双一流”建设支撑项目（二期）	总建筑面积：119130平方米。其中人文社科组团170323平方米，工程科学组团148807平方米；建设内容为教室、实验实习用房、科研用房、地下车库等	2021-2023	72100	人文社科组团1项目主体结构封顶，室内二次装修完成80%；工程科学组团1项目主体结构封顶，室内装饰装修完成40%	64100	8000	人文社科组团1项目、工程科学组团1项目交付使用	兰州大学	严纯华	兰州大学	是
（七）文化旅游项目（3个）				1862600			111400					
1	天水市乡村振兴南北两山片区基础设施建设项目（2020-620500-48-01-003379）	本项目路线全长115.78km，新建96.86km，利用既有道路18.92km，分南线、北线两段，其中：南线起自秦州区韦家沟，止于麦积区柏林村，全长63.73km；北线起自秦州区韦家沟，止于麦积区柏林村（与南线终点相接），全长52.05km	2022-2028	1039500	截止2022年9月底，年度完成投资1.88亿元，累计完成投资13.24亿元。路基工程完成完成挖方9.2万方，填方7.8万方，抗滑桩32根；桥梁工程完成300成桥米；隧道工程完成成洞米	135890	60400	路基工程完成约5km，桥梁工程完成约840成桥米，隧道工程完成约2760成洞米	天水中铁弘兴建设有限公司	陈在华	天水市	是
2	“读者印象”文化旅游项目（2019-620102-88-03-015770）	项目位于兰州市城关区，总建筑面积为22.96万平方米，其中改造既有建筑面积10万平方米，新建建筑面积5.7万平方米，新建地下及广场面积7.2万平方米	2020-2024	540900	北侧综合管沟主体建设完成；听荷斋、老年大学、五泉书院既有建筑改造均已完成；南河道综合整治提升工程完成水利部分施工和桥梁建设；东广场提升改造工程完成地下空间装饰装修及景观绿化、完成丝路天桥装饰装修	312700	30000	水车工坊酒店(完成10%)，读者水街主体（完成30%），街区服务中心（完成100%）	兰州南河道生态文化旅游开发有限公司	刘 鹏	兰州市	是
3	迭部县扎尕那生态旅游养生特色小镇建设项目（2020-623024-70-03-026794）	总建筑面积约60万平方米，其中扎尕那景区门户服务区占地13.94公顷，建设规模5350平方米；旅游小镇占地24.18公顷，建设规模217650平方米；生态康养社区占地28.26公顷、建设规模370675平方米	2020-2025	282200	1、生态康养社区社区服务中心、地下停车场、商业配套1-2及1-15#住宅楼楼主体及和二次结构工程已完成；2、藏地养生中心基础开挖、临建搭设已完成	46000	21000	康养社区一期全部竣工交付；社区服务中心及商业配套完成招商并开始投入运营；藏地养生中完成供暖、供水、供电及天然气管网接入并完成主体工程	迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司	杨 军	甘南州	是
（八）城市基础设施项目（8个）				4217920			629712					

1	兰州市润兰之城住宅小区项目 (2111-620102-04-01-736028)	项目位于城关区嘉峪关路街道东岗片区(B658#路)，北临飞天路，南临S651#路。总建筑面积约为12.67万平方米，其中：地上建筑面积约为90.36万平方米，地下建筑面积约为36.07万平方米，新建商住楼约7000套、两座幼儿园、一座一贯制学校、商业及配套公共服务设施及地下车库等	2022-2024	962000	二号地块1-7#楼正负零平口，三号地块1-6#、14#、21#、25#、26#、28#楼正负零平口，27#楼地上一层，12#、13#、19#、20#楼地上两层，18#楼地上三层	230000	160000	项目二号地块1#-7#楼；三号地块1#-6#、9#-21#、23#-28#，共计32栋住宅楼主体封顶。其中，二号地块1#-7#楼、三号地块1#-6#、12#-14#、18#-21#、25#-28#住宅楼安装完成50%	兰州润兰之生态建设有限公司	刘立民	兰州市	
2	兰州环球港项目 (2019-620103-70-03-011016)	项目位于兰州市七里河区西津西路，西客站对面，总建筑面积107.65万平米，建设大型商业茂18.5万平米、5A级写字楼18.86万平米、豪华酒店4.5万平米、风情商业街3万平米、高端公寓18.2万平米等全业态产品	2021-2027	1360000	正在进行西地块基础设施建设和东地块营销中心建设	72607	85000	西地块完成T3、T4塔楼9层结构，T1塔楼4层结构；东地块营销中心完成并开放，T2塔楼完成至正负零	兰州环球港置业有限公司	蔡占国	兰州市	是
3	黄河流域兰州白塔山段综合提升改造项目 (一期工程) (2020-620102-48-01-000125)	项目位于兰州市城关区，西起龙源，东至北滨河东路元通大桥、靖远路，主线全长约2245米。主要建设内容包括：隧道工程、接线桥梁、接线道路、管线改迁、排水工程、电气工程、山体支护工程等其他附属设施工程	2020-2023	244500	隧道工程北线隧道完成69%、南线隧道完成8%；岩土工程东端完成98%、西端完成95%；桥梁工程东端桥梁桩基完成20%、承台完成7%，墩柱完成7%，西端桥梁桩基完成2%；道路工程：东洞口箱涵浇筑完成；烧盐沟防洪工程已完工	195000	50000	岩土工程、桥梁工程、隧道工程、道路工程及附属工程全部完成，项目竣工	兰州黄河生态旅游开发集团有限公司	张永才	兰州市	是
4	七里河兰海物流棚户区改造项目 (2101-620103-04-01-831726)	项目位于兰州市七里河区西津西路572号，总用地面积134.78亩，总建筑面积26.6万平方，主要建设办公、商业、住宅	2022-2025	170000	正在进行基坑支护以及筏板浇筑工程	70000	50000	地下室、主体框架完成施工、砌体结构完成施工	甘肃致守置业有限公司	徐晓祥	兰州市	否
5	酒钢集团-酒泉市肃州区热电联产集中供热项目	主要建设酒嘉分界点至隔压站DN1400长输管线7.3公里，酒泉城区DN1400-DN250管线新建改建45Km，新建隔压站及中继泵站1座，供热负荷2500m³	2022-2025	103320	已开挖电缆沟3000米，敷设MPP穿线管2600米，电缆井浇筑18座	9900	40000	完成隔压站建设，接通热力管线，达到投运条件	肃州区供热与燃气管理办公室	杨廷鹏	酒泉市	是
6	兰州市安宁区孔家崖、安宁堡街道棚户区(城中村)改造重建安置小区建设项目 (2020-620105-47-01-014619)	项目位于安宁区孔家崖、安宁堡街道。孔家崖区域总建筑面积49.55万平方米。建设内容包括：安置楼及地下车库，配建社区卫生服务中心、幼儿园及相关附属设施等；安宁堡区域总建筑面积约57.27万平方米，建设内容包括：1栋高层办公楼、1栋多层商业、12栋高层住宅楼及相对应的地下车库	2020-2024	399100	安宁堡西区二期完成总量约66%，14栋楼均封顶；孔家崖区域已完成工程总量18%，其中6栋楼及地下车库已完成基坑开挖及支护施工	198458	30000	孔家崖东区达到工程总量的60%，力争达到主体封顶；安宁堡西区二期完工	安宁城发集团	高山	兰州市	否
7	兰州市冬季清洁取暖项目 (2109-620123-04-03-711588)	项目位于兰州市各县区，主要计划三年共改造5492.9万平方米，约为54.8万户，实现热源清洁化试点总面积2997.5万平方米，约33.1万户，实现既有建筑能效提升2495.4万平米，约为21.7万户	2021-2024	637000	43个子项目，已完工项目11个，已开工项目23个，开展前期工作项目9个	145200	200000	完成全市城区及县城城区热源清洁化改造901.4万平方米，农村地区热源清洁化改造303.8万平方米，既有建筑能效提升建设569.7万平方米	兰州热力总公司	刘春生	兰州市	是

8	兰州市城区（城关区、七里河区）雨污水管道分流工程（第一、二批次）	项目位于城关区、七里河区，主要拟建雨污水管网46.5公里，清淤雨污水管网2.1公里，西固污水泵房改造1座，雨污水节点改造17处，智慧水务污水漏损监测平台1项	2022-2024	342000	项目已完成立项、用地规划、环评等前期工作；正在进行项目（第一批）招标工作	0	14712	完成第一批次雨污水管网长度31854米，新增排出口管道1200米，路面破挖及修复面积74651平方米，雨污水管网普查探测长度1100千米，西固污水泵站提升改造1座；新建污水管线漏损监测硬件及配套软件1套	兰州市市政工程服务中心	王 涛	兰州市	否
---	----------------------------------	--	-----------	--------	--------------------------------------	---	-------	---	-------------	-----	-----	---